

## 今後の兄島陸産貝類保全対策の検討スケジュール

### H28.3.18 第6回小笠原諸島ネズミ対策検証委員会

- ・過去のネズミ対策事業の検証結果の最終とりまとめ
- ・今後、事業を実施するに当たっての留意事項の提言

### H28.3.20-24 兄島陸産貝類保全プロジェクト会議

#### コアメンバー会合

- ・H28.3.15開催の兄島陸産貝類保全プロジェクト会議の議論を踏まえ、H28年度陸産貝類保全の実施計画立案


### H28.3.28 兄島陸産貝類の現状報告と

#### 今後の対策に関する住民意見交換会

- ・兄島陸産貝類の価値と現状（千葉先生による講演）
- ・検証委員会の検証結果最終報告（織委員長からの報告）
- ・次年度の保全対策計画案の説明（環境省から説明）

### H28.4 上旬 第1回兄島陸産貝類保全プロジェクト会議

- ・3/28の意見を踏まえ、平成28年度の実施計画決定



- ・科学委員会、地域連絡会議へ報告
- ・地域住民への報告
- ・事業実施（各工程における標準的な必要日数）
  - 計画決定から発注準備（0.5ヶ月）
  - 発注及び請負者決定（1ヶ月）
  - 施工計画の策定・工程調整等調整（1ヶ月）
  - 必要資機材の調達・運搬（1.5ヶ月）
  - 事業実施（1ヶ月）

